

Мероприятия по повышению качества питьевой воды Ачинского района реализованные в 2016 году

| №                     | Наименование мероприятий   | Предусмотрено в Бюджете | По результатам аукциона | Фактически израсходовано средств | Подрядчик, №, Дата договора, Срок исполнения контракта                                   | Показатель  |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|---|
| 1                     | 2  | 3                       | 4                       | 5                                | 6  | 7   |
| <b>Ключинский с/с</b> |  |                         |                         |                                  |  |   |
| 1                     | Промывка водозаборной скважины д. М-Улуй Ачинского района: Ревизия насоса 2ЭЦВ8-25-150. Откачка воды с илом из скважины эрлифтом с помощью компрессора. Подъем обсадной трубы на 58 м. | 350 000,00              | 350 000,00              | 350 000,00                       | ООО «Ремстройбурвод» муницип. контракт № 0319300070616000007-0083696-02 от 05.09.2016 г. | Повышение качества питьевой воды и надежности системы водоснабжения |
| 2                     | Ремонт водопроводной сети д. М-Улуй: Укладка трубопровода из полиэтилена ø90мм, L80м.  | 99 999,58               | 99 999,58               | 99 999,58                        | ООО «Альянс СпецСтрой», муницип. контракт № 25/16 от 01.08.2016 г.                       | Повышение качества питьевой воды и надежности системы водоснабжения |
| 3                     | Приобретение насоса: Для артезианской скважины   | 78 000,00               | 78 000,00               | 78000,00                         | АО «Сибпромкомплект» муницип. контр. 31/16 от 05.09.2016-сентябрь                        | Повышение качества питьевой воды и надежности системы водоснабжения |
| 4                     | Приобретение насоса: Для артезианской скважины   | 50 275,00               | 50 275,00               | 50 275,00                        | ООО ТД «Гидрокомплект», муницип. контракт № 14/16 от 30.03.2016 г.                       | Повышение качества питьевой воды и надежности системы водоснабжения |
| 5                     | Капитальный ремонт водопроводной сети п. Ключи, улица Южная, 1: Укладка трубопровода из полиэтилена ø25мм, L50м.   | 23 433,62               | 23433,62                | 23433,62                         | ООО «Сантехстрой» №0319300070616000020-0083969-01 от 18.10.2016                          | Повышение качества питьевой воды и надежности системы               |

|                         |   |            |            |            |            |   |   |
|-------------------------|---|------------|------------|------------|------------|---|---|
|                         |   |            |            |            |            |   | водоснабжения   |
| <b>Причулымский с/с</b> |   |            |            |            |            |   |   |
| 6                       | Приобретение насоса:<br>Для артезианской скважины   | 63 700,00  | 63 700,00  | 63 700,00  | 63 700,00  | АО «Сибпромкомплект» 31/16 от 05.09.2016-сентябрь                               | Повышение качества питьевой воды и надежности системы водоснабжения |
| 7                       | Капитальный ремонт водонапорной башни поселок Причулымский Ачинского района:<br>Очистка пескоотруйным аппаратом внутренней поверхности резервуара водонапорной башни - 42м <sup>2</sup> . Нанесение на внутреннюю поверхность резервуара композитного состава «ТехноПластМастер» с армирующей нитью методом напыления - 2,3м <sup>2</sup> . Укладка трубопровода из полиэтилена: ø90мм, L20м; ø50мм, L45м. Замена запорной арматуры: Ду100 – 1ед, Ду50 – 2ед. | 497576,50  | 497 576,50 | 497 576,50 | 497 576,50 | ООО «Строй-Пром»<br>Мун.контракт № 0319300070616000013-0083696-01 от 07.10.2016 | Повышение качества питьевой воды и надежности системы водоснабжения |
| <b>Горный с/с</b>       |   |            |            |            |            |   |   |
| 8                       | Приобретение насоса:<br>Для артезианской скважины   | 58800,00   | 58 800,00  | 58800,00   | 58800,00   | АО «Сибпромкомплект» 31/16 от 05.09.2016-сентябрь                               | Повышение качества питьевой воды и надежности системы водоснабжения |
| 9                       | Капитальный ремонт кровли павильона скважины п. Горный, ул. Молодежная 20А:<br>Замена кровли павильона – 44,22 м <sup>2</sup> с устройством карнизов и фронтонов.   | 136 332,52 | 136 332,52 | 136 332,52 | 136 332,52 | ООО «Сантехстрой» №031930007061600015-0083969-01 от 14.10.2016                  | Повышение качества питьевой воды и надежности системы водоснабжения |
| <b>Белоярский с/с</b>   |   |            |            |            |            |   |   |
|                         |   | 429780,12  | 429780,12  | 429780,12  | 429780,12  |   |   |

|                           |   |                     |                     |                     |                     |   |   |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| 10                        | Капитальный ремонт водопроводной сети село Белый Яр:<br>Установка водоразборной колонки – 1 ед., с обустройством круглого колодца из сборного железобетона. Укладка трубопровода из полиэтилена ø90мм, L500м. Замена запорной арматуры: ду100 – 1ед. ду20 – 1ед.  | 429780,12           | 429 780,12          | 429 780,12          | 429 780,12          | ООО «Строй-Пром» № 0319300070616000011 от 19.09.2016            | Повышение качества питьевой воды и надежности системы водоснабжения |
| <b>Ястребовский с/с</b>   |   | <b>103 844,52</b>   | <b>103844,52</b>    | <b>103844,52</b>    | <b>103844,52</b>    |   |   |
| 11                        | Капитальный ремонт водопровода и водоразборной колонки с. Ястребово, ул. Советская:<br>Укладка трубопровода из полиэтилена ø25мм, L100м с обустройством круглого колодца из сборного железобетона.  | 103 844,52          | 103844,52           | 103844,52           | 103844,52           | ООО «Сантехстрой» №031930007061600021-0083969-01 от 18.10.2016  | Повышение качества питьевой воды и надежности системы водоснабжения |
| <b>Преображенский с/с</b> |   | <b>293 076,60</b>   | <b>293 076,60</b>   | <b>293 076,60</b>   | <b>293 076,60</b>   |   |   |
| 12                        | Капитальный ремонт водопроводной башни с. Большая Салырь, улица Клубничная:<br>Очистка пескоструйным аппаратом внутренней поверхности резервуара водонапорной башни - 43м². Нанесение на внутреннюю поверхность резервуара композитного состава «ТехноПластМастер» с армирующей нитью методом напыления – 2,15м². | 293 076,60          | 293076,60           | 293076,60           | 293076,60           | ООО «Строй-Пром» №031930000706160000016-008369601 от 10.10.2016 | Повышение качества питьевой воды и надежности системы водоснабжения |
| <b>ВСЕГО</b>              |   | <b>2 184 818,46</b> | <b>2 184 818,46</b> | <b>2 184 818,46</b> | <b>2 184 818,46</b> |   |   |

Директор МКУ «Управления строительства и ЖКХ

А.В. Чайковский

Исп. Кубок Д.А.



*Кубок*